

**Korekta planu zamówień publicznych z dnia 09.10.2019r.
Dział Techniczny**

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
23	Modernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku.	1. Planowany termin realizacji zamówienia został zmieniony z 300 dni na 500 dni 2. Szacowana wartość zamówienia została zmieniona z 2 777 777,78 zł na 5 168 192,81 zł
25	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku.	1. Planowany termin realizacji zamówienia został zmieniony z 360 dni na 540 dni 2. Szacowana wartość zamówienia została zmieniona z 5 814 993,43 zł na 9 576 588,61 zł
<p>Uzasadnienie dla poz 23 i 25:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia jest konieczna w związku z uszczegółowieniem zakresu robót. Zmiana szacowanej wartości zamówienia jest konieczna w związku z przeszacowaniem wartości zamówienia po opracowaniu projektów branżowych. 		

DYREKTOR

Artur Gliwicki

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

INSPEKTOR NADZORU
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Krybus
Barbara Krybus

INSPEKTOR NADZORU
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Ewa Frank

GŁÓWNY KASJER

Lucyna Jędrzejczyk
Lucyna Jędrzejczyk

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Justyna Kucharska
Justyna Kucharska